

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. CARRARA Fernando



IL SINDACO  
COZZANI Giorgio

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;

Visto lo Statuto comunale,

### ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco n° ....., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capogruppo consiliari (Art.125, del T.U. n° 267/2000). *Prot. N 7760*

Dalla residenza comunale, li *30.09.2013*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Nelly Carpanese)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

### ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art. 134, c. 3, del T.U. n° 267/2000).

Dalla residenza comunale, li, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....



COMUNE DI FOLLO  
Provincia della Spezia



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| N. 45<br>DEL 11.09.2013 | OGGETTO: STRADA DI COLLEGAMENTO FRA IL PARCHEGGIO FOSSO DELLA PIAGGIA E LA PARTE NORD DELLA FRAZIONE DI CARNEA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. |
|-------------------------|--|

L'anno **duemilatredici** ; addì **undici** del mese di **settembre** alle ore **13,00** nella sede Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

| Nominativo           | Carica                 | Presente | Assente |
|----------------------|------------------------|----------|---------|
| Giorgio Cozzani      | Sindaco                | X        |         |
| Felicia Piacente     | Vice-Sindaco Assessore | X        |         |
| Lorenzo Rossi        | Assessore              |          | X       |
| Kristopher Casati    | Assessore              | X        |         |
| Corrado Vezzi        | Assessore              | X        |         |
| Pasquale Giacomobono | Assessore              | X        |         |

Fra gli assenti sono giustificati i signori: /

Partecipa, con funzioni di segretario, il Segretario Comunale Dr. Fernando Carrara.

Acquisiti ex art. art. 49 del 18.8.2000 n. 267 i sottoindicati pareri sulla proposta di deliberazione:

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. **(Allegato)**  
Follo, **11.09.2013** Responsabile del servizio **Geom. Gianni Domenichini**

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. **(Allegato)**  
Follo, **11.09.2013** Responsabile del servizio **Rag. Francesco Spinetti**



Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
  - e il responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
- hanno espresso parere favorevole;

**PREMESSO:**

- che con deliberazione G.C. n. 95 del 28/10/2008 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di realizzazione strada di collegamento fra il Parcheggio Fosso della Piaggia e la parte nord della frazione di Carnea redatto dalla Soc. Ecoproget S.r.l. della spezia per l'importo complessivo di € 445.000,00 di cui € 337.161,07 a base d'appalto compresi oneri per la sicurezza per € 20.230,86 non soggetti a ribasso ;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 43 del 05/04/2011, a seguito di espletamento di procedura aperta ai sensi dell'art 82 c.2 lett b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'Impresa COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l con sede in Porto Viro (RO) per l'importo contrattuale , al netto del ribasso d'asta di € 283.933,43 ( € 263.702,57 per lavori e € 20.230,86 costituenti gli oneri per la sicurezza);
- che con contratto in data 13.05.2009 Rep. n. 2148, reg. a La spezia al n. 313 serie I in data 21.05.2009, sono stati appaltati i lavori all'Impresa COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l con sede in Porto Viro (RO) per l'importo di € 283.933,43 (€ 263.702,57 per lavori e € 20.230,86 costituenti gli oneri per la sicurezza);
- che con deliberazione G.C. n. 50 del 03.06.2010 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L dott geol. Renato CAPACCIOLI Ing. Michele TAVILLA della Soc. ECOPROGET s.r.l. e comportante un incremento contrattuale di 53.245,57;
- visto il 2° S.A.L predisposto dalla D.L dott geol. Renato CAPACCIOLI Ing. Michele TAVILLA della Soc. ECOPROGET s.r.l. ammontante a 206.351,02 netti e ritenutolo regolare ;
- visto il 3° S.A.L predisposto dalla D.L dott geol. Renato CAPACCIOLI Ing. Michele TAVILLA della Soc. ECOPROGET s.r.l. ammontante a 288.496,00 netti e ritenutolo regolare
- visto il 4° S.A.L. predisposto dalla D.L. dott geol. Renato CAPACCIOLI Ing. Michele TAVILLA della Soc. ECOPROGET s.r.l. ammontante a 337.179,00 compresi oneri per la sicurezza oltre I.V.A. di legge e ritenutolo regolare;
- Visto lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. dal quale si evince che risulta un credito all'impresa Costruzioni generali Xodo S.r.l pari all'importo di € 1.685,89 oltre ad I.V.A. 10% per un totale complessivo di € 1.854,47 e ritenutolo regolare;
- Ritenuto di approvare il saldo relativo alle spese tecniche redatto dalla Soc. ECOPROGET s.r.l € 3.383,38 oltre I.V.A. 21% e 4% per un totale di € 4.257,64 giusta fattura n. 11/2012 e storno n. 4 /2013 ( nota di accredito) e ritenutala regolare;
- Vista la riserva scritta dell'Impresa nello stato finale e nel certificato di saldo finale relativa alla richiesta di maggiori oneri connessi all'impiego di mano d'opera per vigilanza e quant'altro per un totale di € 29.115,00 oltre I.V.A.;
- Vista la relazione la relazione del responsabile dei lavori su proposta redatta dalal d.L con relazione riservata in data 10.07.2013, dal quale si evince una accettazione di quanto rilevato dalla ditta con un riconoscimento alla stessa della somma di € 15.000,00 oltre I.V.A. al 10%;
- Ritenuto di dover approvare gli atti di contabilità finale relativi alla conclusione dell'appalto riservandosi di procedere alla transazione con l'Impresa di cui all'art 239 del codice dei contratti dei LL.PP. D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e con successivo atto deliberativo nei termini previsti dalla legge;

**VISTO** il D.lgs nr.163/2006 e ss.mm.ed ii.

**VISTO** il D.P.R. 207/2010;

**VISTO** il D.lgs.267/2000 e ss.mm.ed ii.

**VISTO** il D.M n. 145/2000;

**A voti unanimi favorevoli regolarmente resi;**

**DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI APPROVARE** la contabilità finale, lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione redatti dalla D.L ammontanti a € 337.179,00, oltre I.V.A. di legge ;

**DI AUTORIZZARE** la liquidazione, a favore dell'Impresa COSTRUZIONI GENERALI XODO S.r.l. della somma di € 1.854,47 I.V.A. compresa a presentazione di idonea fattura;

**DI PROCEDERE** alla LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA Soc. ECOPROGET s.r.l a saldo delle proprie competenze tecniche per progettazione e D.L. per l'importo di € 4.257,64 giusta fattura n. 11/2012 e storno 4/2013;

**DI RINVIARE** a successivo provvedimento l'approvazione degli atti relativi ala riserva scritta dell'Impresa nello stato finale dei lavori , precisando che lo steso venga mediato a mezzo di transazione risarcitoria previa audizione del medesimo ai sensi dell'art 239 del codice dei contratti dei LL.PP. del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii

**DI INCARICARE** l'Ufficio Ragioneria a voler predisporre tutti gli atti come sopra illustrato.

La **Giunta comunale**, stante l'urgenza, con separata unanime e favorevole votazione resa nei modi e nelle forme di legge, **delibera** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



## COMUNE DI FOLLO

(Provincia della Spezia)

P.zza Matteotti, 9 - 19020 FOLLO (SP)

Tel. 0187 599911 - Fax 0187 558149

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 45 DEL 11.09.2013

IL SINDACO  
(Giorgio COZZANI)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Fernando CARRARA)

**OGGETTO:** PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267.

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: **STRADA DI COLLEGAMENTO FRA IL PARCHEGGIO FOSSO DELLA PIAGGIA E LA PARTE NORD DELLA FRAZIONE DI CARNEA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.**

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

| TITOLO | FUNZIONE | SERVIZIO | INTERVENTO | IMPORTO | EX CAP. |
|--------|----------|----------|------------|---------|---------|
|        |          |          |            |         |         |

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Francesco Spinetti

PARERE FAVOREVOLE  
SULLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio  
Gianni Domenichini